

Номер строки	Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование				
		План	Факт	Процент исполнения	
1	Всего по программе	8 373 028,6	6 816 891,2	81,4	
	в том числе:				
2	федеральный бюджет	28 104,1	39 439,6	140,3	
3	областной бюджет	1 801 933,6	1 689 739,8	93,8	
4	в том числе субсидии местным бюджетам	270 653,2	266 998,6	98,6	
5	местный бюджет	784 349,9	456 445,2	58,2	
6	внебюджетные источники	5 758 641,0	4 631 266,6	80,4	
7	Направление 2 «Развитие образования»				
8	Всего по направлению 2 «Развитие образования»	6 456,0	82 736,4	1 281,5	
	в том числе:				
9	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
10	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
11	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
12	местный бюджет	6456,0	82 736,4	1 281,5	
13	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
14	Мероприятие 9. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций на территории Сысертского городского округа, всего	6 456,0	82 736,4	1 281,5	мероприятие исполнено. Созданы центры «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 7 в с. Патруши, МАОУ СОШ № 8 в с. Кашино и МАОУ СОШ № 15 в г. Сысерти
	в том числе:				
15	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
16	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
17	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
18	местный бюджет	6456,0	82 736,4	1 281,5	
19	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
20	Направление 3 «Развитие культуры»				
21	Всего по направлению 3 «Развитие культуры»	10 827,8	156 578,1	1 446,1	
	в том числе:				
22	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
23	областной бюджет	0,0	140 669,0	0,0	
24	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	168,0	0,0	
25	местный бюджет	10 827,8	15 909,1	146,9	
26	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
27	Мероприятие 22. Капитальный ремонт домов культуры на территории Сысертского городского округа, всего	1 160,0	1 160,0	100,0	мероприятие исполнено. Проведены ремонтные работы в МБУК «ДК им. И.П. Романенко» г. Сысерть, МБУК «Патрушевский ДК» и МБУК СРБ
	в том числе:				
28	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
29	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
30	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
31	местный бюджет	1 160,0	1 160,0	100,0	
32	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
33	Мероприятие 23. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, всего	8 695,8	13 762,1	158,3	мероприятие исполнено. Приобретено световое и звукотехническое оборудование для МБУК «Кашинский ДК», МБУК «Октябрьский СДК», МБУК «Патрушевский ДК», МБУК «Щелкунский ДК», МБУК ДК п. Двуреченска, МБУК СРБ, МБУ ДО «Большеистокская ДШИ» и МБУ ДО ДШИ г. Сысерть, выполнен текущий ремонт в МБУ ДО «Кашинская ДШИ», приобретены музыкальные инструменты
	в том числе:				
34	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
35	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
36	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
37	местный бюджет	8 695,8	13 762,1	158,3	
38	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
39	Мероприятие 25. Модернизация и информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, всего	972,0	1 155,0	118,8	мероприятие исполнено. Закуплена книжная продукция, периодические издания (газеты, журналы) для МБУК СРБ, компьютерная техника
	в том числе:				
40	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
41	областной бюджет	0,0	168,0	0,0	
42	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	168,0	0,0	

43	местный бюджет	972,0	987,0	101,5	
44	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
45	Направление 4 «Развитие физической культуры и спорта»				
46	Всего по направлению 4 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе:	972,4	1 005,3	103,4	
47	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
48	областной бюджет	322,4	322,4	100,0	
49	в том числе субсидии местным бюджетам	322,4	322,4	100,0	
50	местный бюджет	650,0	682,9	105,1	
51	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
52	Мероприятие 32. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на территории Сысертского городского округа, всего в том числе:	790,0	822,9	104,2	мероприятие исполнено. Закуплено оборудование и строительные материалы
53	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
54	областной бюджет	200,0	200,0	100,0	
55	в том числе субсидии местным бюджетам	200,0	200,0	100,0	
56	местный бюджет	590,0	622,9	105,6	
57	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
58	Мероприятие 34. Позаэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего в том числе:	182,4	182,4	100,0	мероприятие исполнено. Закуплено оборудование и инвентарь (стенды, компьютер)
59	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
60	областной бюджет	122,4	122,4	100,0	
61	в том числе субсидии местным бюджетам	122,4	122,4	100,0	
62	местный бюджет	60,0	60,0	100,0	
63	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
64	Направление 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»				
65	Всего по направлению 5 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе:	642 508,6	332 090,2	51,7	
66	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
67	областной бюджет	201 009,2	174 433,9	86,8	
68	в том числе субсидии местным бюджетам	94 009,2	174 433,9	185,5	
69	местный бюджет	441 499,4	157 656,3	35,7	
70	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
71	Мероприятие 37. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в г. Сысерти и сельских населенных пунктах Сысертского городского округа, всего в том числе:	298 681,6	83 692,9	28,0	Строительство автомобильной дороги по ул. Просторной (от ул. Ленина до ул. Декабристов) в г. Сысерть, строительство автомобильной дороги в городе Сысерть (ул. Свободы от ул. Дачная до ул. Соломирского)
72	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
73	областной бюджет	155 132,2	72 299,0	46,6	
74	в том числе субсидии местным бюджетам	48 132,2	72 299,0	150,2	
75	местный бюджет	143 549,4	11393,9	7,9	
76	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
77	Мероприятие 38. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в г. Сысерти и сельских населенных пунктах Сысертского городского округа, всего в том числе:	173 281,9	82 303,1	47,5	Ремонт автомобильных дорог местного значения (автомобильная дорога завод Уралгидромаш — пос. Школьный, ремонт а/д с. Патруши, Сысертского района, ул. 1 Мая, Тепличная, Колхозная, ремонт автомобильной дороги д. Ключи, ул. Ленина от а/д Ольховка - Двуреченск),
78	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
79	областной бюджет	0,0	56 257,9	0,0	
80	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	56 257,9	0,0	
81	местный бюджет	173 281,9	26 045,1	15,0	
82	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
83	Мероприятие 39. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них, всего в том числе:	54 356,1	66 329,1	122,0	мероприятие исполнено. Выполнено грейдерование, ямочный ремонт дорог, оканавливание, очистка водопропускных труб, летний полив дорог с целью обеспыливания, окос обочин
84	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	

85	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
86	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
87	местный бюджет	54 356,1	66 329,1	122,0	
88	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
89	Мероприятие 41. Мероприятия по обновлению автобусного парка (приобретение автобусов, оборудованных для маломобильных групп населения), всего в том числе:	70 482,6	70 482,6	100,0	мероприятие исполнено. Приобретено 12 автобусов ПАЗ
90	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
91	областной бюджет	45 877,0	45 877,0	100,0	
92	в том числе субсидии местным бюджетам	45 877,0	45 877,0	100,0	
93	местный бюджет	24 605,6	24 605,6	100,0	
94	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
95	Мероприятие 42. Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе строительство и ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и ограждения с целью обустройства маршрута «Дом – школа – дом», всего в том числе:	45 706,4	29 282,6	64,1	мероприятие исполнено. Выполнен ремонт тротуаров в с. Патруши, поселках Октябрьский и Большой Исток; обустроены парковочная зона возле МАОУ СОШ № 6 и в микрорайон Новый в г. Сысерти, пешеходный переход по ул. Орджоникидзе в г. Сысерти; приобретены и установлены остановочные комплексы в г. Сысерти и шумозащитные экраны для установки на въезде в пос. Верхняя Сысерть. Сложилась экономия средств.
96	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
97	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
98	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
99	местный бюджет	45 706,4	29 282,6	64,1	
100	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
101	Направление 6 «Развитие здравоохранения»				
102	Всего по направлению 6 «Развитие здравоохранения» в том числе:	29 182,0	31 296,1	107,2	
103	федеральный бюджет	26 794,9	30 258,2	112,9	
104	областной бюджет	2387,1	1037,9	43,5	
105	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
106	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
107	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
108	Мероприятие 54. Оснащение медицинским оборудованием ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница», расположенное по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 71, всего в том числе:	29 182,0	31 561,1	108,2	мероприятие исполнено. Приобретены 3 аппарата ультразвукового исследования и стационарный рентген-аппарат
109	федеральный бюджет	26 794,9	27 871,1	104,0	
110	областной бюджет	2387,1	3690,0	154,6	
111	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
112	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
113	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
114	Направление 7 «Развитие городской среды»				
115	Всего по направлению 7 «Развитие городской среды» в том числе:	166 809,2	224 699,6	134,7	
116	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
117	областной бюджет	40 000,0	40 000,0	100,0	
118	в том числе субсидии местным бюджетам	40 000,0	40 000,0	100,0	
119	местный бюджет	101 009,2	152 218,3	150,7	
120	внебюджетные источники	25 800,0	32 481,3	0,0	
121	Мероприятие 61. Развитие уличного освещения, строительство новых линий уличного освещения, проведение мероприятий в рамках энергосервисных контрактов в г. Сысерти и сельских населенных пунктах Сысертского городского округа, всего в том числе:	62 027,5	65 605,5	105,8	мероприятие исполнено. произведена оплата за электроэнергию (уличное освещение), приобретены материалы для замены старых светильников и строительства новых линий уличного освещения
122	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
123	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
124	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
125	местный бюджет	62 027,5	65 605,5	105,8	
126	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
127	Мероприятие 62. Комплексное благоустройство общественных территорий Сысертского городского округа, всего в том числе:	42 553,2	85 230,8	200,3	мероприятие исполнено. Выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Парк и аллея у завода Уралгидромаш» 1 этап»
128	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
129	областной бюджет	40 000,0	40 000,0	100,0	
130	в том числе субсидии местным бюджетам	40 000,0	40 000,0	100,0	
131	местный бюджет	2 553,2	45 230,8	1 771,5	

132	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
133	Мероприятие 64. Благоустройство общественной территории «Горный парк города Сысерть», всего в том числе:	62 228,5	73 863,2	118,7	мероприятие исполнено. Установлена лестница на гору Бессонова, выполнено наружное освещение, обустроены парковка и пирс
134	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
135	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
136	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
137	местный бюджет	36 428,5	41 382,0	113,6	
138	внебюджетные источники	25 800,0	32 481,3	125,9	
139	Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса»				
140	Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса» в том числе:	73 692,0	57 249,1	77,7	
141	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
142	областной бюджет	0,0	368,2	0,0	
143	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
144	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
145	внебюджетные источники	73 692,0	56 880,9	77,2	
146	Мероприятие 66. Строительство животноводческих помещений, приобретение техники и оборудования ООО «Бородулинское», АО «Щелкунское», ООО «Агрофирма «Черданская», всего в том числе:	19 500,0	42 396,1	217,4	приобретены техника и оборудование АО «Щелкунское», ООО «Бородулинское» и ООО «Агрофирма «Черданская»
147	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
148	областной бюджет	0,0	368,2	0,0	
149	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
150	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
151	внебюджетные источники	19 500,0	42 027,9	215,5	
152	Мероприятие 67. Реконструкция молочно-товарной фермы, строительство доильного зала ООО «Бородулинское» всего в том числе:	3 392,0	3 392,0	0,0	мероприятие исполнено. Подготовлен проект по реконструкции молочно- товарной фермы
153	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
154	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
155	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
156	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
157	внебюджетные источники	3392,0	3392,0	0,0	
158	Мероприятие 68. Модернизация производства ООО «Бородулинское», всего в том числе:	5 800,0	5 210,0	89,8	мероприятие исполнено. Выполнена модернизация силосной ямы. Сложилась экономия средств
159	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
160	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
161	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
162	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
163	внебюджетные источники	5800,0	5210,0	89,8	
164	Мероприятие 68. Приобретение техники и оборудования АО «Агрофирма «Патруши», всего в том числе:	45 000,0	6 251,0	13,9	мероприятие исполнено. Приобретены техника и оборудование. Сложилось экономия средств
165	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
166	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
167	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
168	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
169	внебюджетные источники	45 000,0	6251,0	13,9	
170	Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»				
171	Всего по направлению 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе:	7 065 924,9	5 806 793,7	82,2	
172	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
173	областной бюджет	1 421 893,3	1 280 834,1	90,1	
174	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
175	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
176	внебюджетные источники	5 644 031,6	4 525 959,6	80,2	
177	Мероприятие 77. Замена аспирационных сетей в элеваторе ООО «Кольцовский комбикормовый завод», всего в том числе:	8 750,0	2 377,0	27,2	мероприятие исполнено. Работы ведутся в соответствии с графиком
178	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
179	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
180	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
181	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
182	внебюджетные источники	8750,0	2377,0	27,2	

183	Мероприятие 76. Замена транспортного оборудования в силосном корпусе ООО «Кольцовский комбикормовый завод», всего в том числе:	8 000,0	0,0	0,0	мероприятие не исполнено. Осуществляется поиск подрядной организации
184	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
185	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
186	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
187	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
188	внебюджетные источники	8000,0	0,0	0,0	
189	Мероприятие 77. Инвестиции в основной капитал АО Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения, всего в том числе:	27 890,0	11 584,0	41,5	мероприятие исполнено. Произведена замена оборудования
190	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
191	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
192	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
193	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
194	внебюджетные источники	27890,0	11584,0	41,5	
195	Мероприятие 86. Создание второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина», всего в том числе:	1 475 284,9	1 395 328,0	94,6	выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и технологическому присоединению объектов инфраструктуры, реконструкция насосной станции, разработана проектная документация на строительство тепловой сети, произведена оплата строительно-монтажных работ по объектам «Здание инженерно-технических служб», «Универсальный производственный корпус. Реконструкция литеров ЗА, ЗБ, ЗВ». Сложилась экономия средств
196	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
197	областной бюджет	1 421 893,3	1 280 834,1	90,1	
198	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
199	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
200	внебюджетные источники	53 391,6	114 493,9	214,4	
201	Мероприятие 86. Реализация инвестиционных проектов резидентов второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина», в том числе проекта по производству самолетов малой авиации Л1-410», всего в том числе:	1 010 000,0	1 466 039,7	145,2	мероприятие исполнено. на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» статус резидента имеют 11 компаний
202	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
203	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
204	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
205	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
206	внебюджетные источники	1 010 000,0	1 466 039,7	145,2	
207	Мероприятие 88. Создание инновационного распределительного центра, ООО "СИМА-ЛЕНД", всего в том числе:	4 536 000,0	2 931 465,0	64,6	мероприятие исполнено. Осуществляется строительство инновационного центра. Сложилась экономия средств
208	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
209	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
210	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
211	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	
212	внебюджетные источники	4 536 000,0	2 931 465,0	64,6	
213	Направление 10 «Развитие жилищного строительства»				
214	Всего по направлению 10 «Развитие жилищного строительства» в том числе:	118 410,2	40 892,1	34,5	
215	федеральный бюджет	1309,2	9181,4	701,3	
216	областной бюджет	88 171,6	3924,3	4,5	
217	в том числе субсидии местным бюджетам	88 171,6	3924,3	4,5	
218	местный бюджет	13 812,0	11 841,6	85,7	
219	внебюджетные источники	15 117,4	15 944,8	105,5	
220	Мероприятие 92. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего в том числе:	93 906,2	15 560,3	16,6	мероприятие исполнено частично. Предоставлено по договорам социального найма 5 жилых помещений общей площадью 232 кв. метра, количество расселенных граждан – 18 человек. Перечислены денежные компенсации по решению суда 2 семьям, имеющим детей с хроническими тяжелыми заболеваниями
221	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
222	областной бюджет	84 755,2	8380,1	9,9	
223	в том числе субсидии местным бюджетам	84 755,2	8380,1	9,9	
224	местный бюджет	9151,0	7180,2	78,5	
225	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

226	Мероприятие 94. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, всего в том числе:	7 433,4	3 888,0	52,3	мероприятие исполнено. Социальные выплаты предоставлены 2 семьям
227	федеральный бюджет	800,5	800,5	100,0	
228	областной бюджет	921,1	921,1	100,0	
229	в том числе субсидии местным бюджетам	921,1	921,1	100,0	
230	местный бюджет	1000,0	1000,0	100,0	
231	внебюджетные источники	4711,8	1166,4	24,8	
232	Мероприятие 95. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего в том числе:	10 981,0	15 831,0	144,2	мероприятие исполнено. Свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлено 3 молодым семьям
233	федеральный бюджет	508,7	508,7	100,0	
234	областной бюджет	1971,3	1971,3	100,0	
235	в том числе субсидии местным бюджетам	1971,3	1971,3	100,0	
236	местный бюджет	2841,0	2841,0	100,0	
237	внебюджетные источники	5660,0	10510,0	185,7	
238	Мероприятие 96. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего в том числе:	6 089,6	6 090,0	100,0	мероприятие исполнено. Свидетельство на право получения региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий предоставлено 2 молодым семьям
239	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
240	областной бюджет	524,0	524,0	100,0	
241	в том числе субсидии местным бюджетам	524,0	524,0	100,0	
242	местный бюджет	820,0	820,4	100,0	
243	внебюджетные источники	4745,6	4745,6	100,0	
244	Направление 12 «Развитие коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса»				
245	Всего по направлению 12 «Развитие коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса» в том числе:	258 245,5	83 550,6	32,4	
246	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
247	областной бюджет	48 150,0	48 150,0	100,0	
248	в том числе субсидии местным бюджетам	48 150,0	48 150,0	100,0	
249	местный бюджет	210 095,5	35 400,6	16,8	
250	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
251	Мероприятие 101. Реализация концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Сысертского городского округа, всего в том числе:	53 500,0	53 500,0	100,0	мероприятие исполнено. Выполнены работы по концессионному соглашению от 09.09.2020, заключенного в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Сысертского городского округа, поселков Двуреченск и Бобровский
252	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
253	областной бюджет	48 150,0	48 150,0	100,0	
254	в том числе субсидии местным бюджетам	48 150,0	48 150,0	100,0	
255	местный бюджет	5350,0	5350,0	100,0	
256	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
257	Мероприятие 113. Проектирование и строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 13 тыс. куб. м/сутки в г. Сысерти, всего в том числе:	31 000,0	7 176,9	23,2	мероприятие исполнено частично. Заключены контракты на разработку проектной документации и на технологическое присоединение
258	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
259	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
260	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
261	местный бюджет	31 000,0	7176,9	23,2	
262	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
263	Мероприятие 114. Проектирование и строительство очистных сооружений в с. Щелкун и канализационного коллектора в пос. Бобровский, всего в том числе:	70 521,1	0,0	0,0	мероприятие исполнено частично. Выполнены инженерные изыскания и разработка проектной документации
264	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
265	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
266	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
267	местный бюджет	70 521,1	0,0	0,0	
268	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
269	Мероприятие 122. Проектирование и строительство очистных сооружений мощностью 250 куб. м/сутки в с. Щелкун, всего в том числе:	4 550,0	4550,0	100,0	мероприятие исполнено. Выполнены инженерные изыскания и разработка проектной документации
270	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
271	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
272	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
273	местный бюджет	4550,0	4550,0	100,0	
274	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

275	Мероприятие 126. Проектирование и строительство блочной газовой котельно мощностью 3,5 МВт в с. Никольское , всего в том числе:	63 021,2	0,0	0,0	мероприятие исполнено частично. Разработана проектная документация, проект направлен на повторную экспертизу
276	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
277	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
278	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
279	местный бюджет	63 021,2	0,0	0,0	
280	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
281	Мероприятие 127. Строительство канализационного коллектора к дошкольному образовательному учреждению на 270 мест в пос. Бобровский, всего в том числе:	16 933,2	0,0	0,0	мероприятие исполнено частично. Выполнены инженерные изыскания и разработка проектной документации
282	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
283	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
284	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
285	местный бюджет	16 933,2	0,0	0,0	
286	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
287	Мероприятие 128. Обустройство и обслуживание контейнерных площадок на территории Сысертского городского округа, всего в том числе:	18 720,0	18 323,7	97,9	мероприятие исполнено. Выполнен текущий ремонт и уборка контейнерных площадок, уборка прилегающей территории. Сложилась экономия средств
288	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
289	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
290	в том числе субсидии местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	
291	местный бюджет	18 720,0	18 323,7	97,9	
292	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	